

Số: **28** /BC-UBND

Son Tây, ngày **03** tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Sơn Tây

Thực hiện Công văn số 45/SXD-QLN&BDS ngày 13/01/2015 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện Sơn Tây báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2013; Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí (đợt 2) để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014; Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tạm ứng kinh phí (đợt 3) để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014;

UBND huyện phê duyệt danh sách (đợt 1) cho 38 hộ gia đình có công cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và chỉ đạo UBND các xã kiểm tra, rà soát lại số đối tượng có tên trong đề án hiện nay đủ điều kiện hỗ trợ để phê duyệt thực hiện (đợt 2).

2. Kết quả thực hiện:

- Tổng số nhà theo đề án được duyệt: 162 nhà (Xây mới 121 nhà, sửa chữa 41 nhà); trong đó:
 - + Năm 2013: 59 nhà (Xây mới 47 nhà, sửa chữa 12 nhà).
 - + Năm 2014: 103 nhà (Xây mới 74 nhà, sửa chữa 29 nhà).
- Tổng kinh phí thực hiện theo đề án: 5.660,0 triệu đồng.
- Tổng số nhà đã được bố trí vốn đến 20/01/2015: 84 nhà (Xây mới 72 nhà, sửa chữa 12 nhà).
- Tổng nguồn vốn đã được bố trí hỗ trợ: 3.120,0 triệu đồng.
- Tổng số nhà đã triển khai xây dựng: 38 nhà, trong đó:
 - + Tổng số nhà hoàn thành đưa vào sử dụng: 38 nhà.
 - + Tổng số nhà đang xây dựng: Không.

- Tổng số nhà chưa triển khai: 46 nhà (xây mới 34 nhà, sửa chữa 12 nhà).
- Tổng kinh phí đã giải ngân 1.520 triệu đồng, trong đó:
 - + Ngân sách trung ương: 1.216,00 triệu đồng.
 - + Ngân sách địa phương: 304,00 triệu đồng.

(Có phụ lục kèm theo)

3. Khó khăn vướng mắc:

Một số đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Đề án được duyệt thuộc đối tượng Bệnh binh giải quyết theo Công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng qua thanh tra sai đối tượng; một số đối tượng có tên trong đề án nhưng hiện nay đã có nhà ổn định và một số đối tượng đã chết không hỗ trợ được.

4. Kiến nghị:

Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi xem xét đề nghị UBND tỉnh cho huyện điều chỉnh số nhà thuộc đối tượng Bệnh binh giải quyết theo Công văn số 6572/BQP-CT ngày 15/12/2008 của Bộ Quốc phòng qua thanh tra sai đối tượng không hỗ trợ được và số đối tượng có tên trong đề án nhưng hiện nay đã chết và có nhà ổn định cho các đối tượng khác trên địa bàn huyện hiện nay có nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng (*Điều chỉnh số nhà có tên trong đề án hỗ trợ năm 2013 hiện nay không đủ điều kiện hỗ trợ cho đối tượng có tên trong đề án thực hiện năm 2014 nhưng nay chưa có vốn hỗ trợ*).

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện. UBND huyện Sơn Tây báo cáo Sở Xây dựng Quảng Ngãi biết theo dõi./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng Quảng Ngãi;
- Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi;
- CT: PCT;
- CPVP, TH;
- Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thìn

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÈ NHÀ Ở
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ**
(Kèm theo Báo cáo số 88 /BC-UBND ngày 03 /02/2015 của UBND huyện Sơn Tây)

ST T	Tên đơn vị (Xã)	Theo Đề án được duyệt				Kinh phí đã bố trí (Triệu đồng)				Tình hình giải ngân (Triệu đồng)				Tình hình triển khai xây dựng				Ghi chú															
		Tổng số hộ được hỗ trợ nhà ở (Hộ)	Tổng kinh phí hỗ trợ nhà ở (Triệu đồng)		Tổng kinh phí đã bố trí hỗ trợ nhà ở (9=10+11)	Tổng cộng	Trong đó:		Tổng kinh phí đã giải ngân	Tổng công	Trong đó:		Đã hoàn thành	Đang xây dựng		Tập kết vật liệu chuẩn bị xây dựng	Chưa xây dựng																
			Xây mới (Triệu đồng)	Sửa chữa (Triệu đồng)			Vốn Trung ương	Vốn địa phương			Vốn Trung ương	Vốn địa phương		Tổng cộng	Sửa chữa		Xây mới		Tổng cộng	Sửa chữa	Xây mới	Tổng cộng	Sửa chữa	Xây mới									
(1)	(2)	(3=4+5)	(4)	(5)	(6=7+8)	(7)	(8)	(9=10+11)	(10=12+14)	(11=13+15)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16=17+18)	(17=19+21)	(18=20+22)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23=24+25)	(26=27+28)	(28)	(29=30+31)	(30)	(31)	(32=33+34)	(33)	(34)	(35)		
01	Sơn Dung	24	19	5	860	760	100	640	600	40	480	32	120	8	480	480		384		96													
02	Sơn Long	14	9	5	460	360	100	360	320	40	256	32	64	8	240	240		192		48													
03	Sơn Mùa	5	5	0	200	200	0	200	200	0	160	0	40	0	160	160		128		32													
04	Sơn Liên	11	8	3	380	320	60	200	200	0	160	0	40	0	0	0		0		0													
05	Sơn Bua	13	9	4	440	360	80	320	280	40	224	32	56	8	0	0		0		0													
06	Sơn Tân	49	44	5	1.866	1.760	100	760	720	40	576	32	144	8	480	480		384		96													
07	Sơn Mậu	9	4	5	260	160	100	140	80	60	64	48	16	12	40	40		32		8													
08	Sơn Tinh	31	18	13	980	720	260	280	280	0	224	0	56	0	80	80		64		16													
09	Sơn Lập	6	5	1	220	200	20	220	200	20	160	16	40	4	40	40		32		8													
Tổng cộng:		162	121	41	5.660	4.840	820	3.120	2.880	240	2.304	192	576	48	1.520	1.520	0	1.216	0	304	0	38	0	0	0	0	0	0	0	46	34	12	

LẬP BẰ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Cao Sinh

Võ Thìn