

BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Thực hiện Công văn số 5933/UBND-KHTH ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai tổng kết đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện Sơn Tây báo cáo như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước theo nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện:

Trong năm 2014, UBND huyện Sơn Tây đã ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền, cụ thể:

- Công văn số 342/UBND ngày 24/4/2014 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2013, năm 2014 và lập danh mục CBĐT năm 2014 để thực hiện đầu tư năm 2015;

- Công văn số 403/UBND ngày 8/5/2014 về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014;

- Công văn số 404/UBND ngày 8/5/2014 về việc thực hiện thanh toán vốn TPCP các dự án điều chỉnh giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và năm 2014;

- Công văn số 467/UBND ngày 28/5/2014 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển;

- Công văn số 518/UBND ngày 11/6/2014 về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2014;

- Công văn số 729/UBND ngày 13/8/2014 về việc khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2014;

- Công văn số 748/UBND ngày 22/8/2014 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2014;

- Công văn số 750/UBND ngày 22/8/2014 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành;

- Công văn số 884/UBND ngày 14/10/2014 về việc khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn những tháng cuối năm 2014.

- Công văn số 1077/UBND ngày 16/12/2014 về việc báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014.

II. Kết quả thực hiện trong năm 2014:

1. Tổng số dự án hoàn thành nộp từ ngày 01/01/2014 đến ngày 12/12/2014 là 95 dự án.

2. Tổng số dự án đến ngày 12/12/2014 chưa hoàn thành lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra: 11 dự án.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

III. Những bài học kinh nghiệm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Những công trình, dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán cần khẩn trương tất toán tài khoản. Những công trình, dự án đã phê duyệt nhưng còn thiếu vốn trả nợ thì các chủ đầu tư lập báo cáo gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp trình UBND huyện xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn trả nợ, không để nợ đọng.

- Đối với những công trình, dự án còn thiếu hồ sơ thì UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương bổ sung hồ sơ và hoàn thiện báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra.

- Các công trình, dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa nộp báo cáo quyết toán. UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư liên hệ với các nhà thầu thi công để phối hợp thực hiện, khẩn trương và hoàn thành gửi cơ quan Tài chính thẩm tra.

- Đối với các công trình, dự án thực hiện trong năm 2015 và những năm tới cần vừa thực hiện thi công, vừa làm hồ sơ hoàn công và các thủ tục liên quan để thực hiện công tác thẩm tra quyết toán đúng thời gian quy định.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo đến cuối năm 2015 không còn tồn đọng hồ sơ quyết toán như những năm trước.

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn huyện Sơn Tây./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- CPVP HĐND&UBND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Tùng

Sơn Tây, ngày tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TỒN ĐỘNG TỪ NHỮNG NĂM 2013 TRỞ VỀ TRƯỚC
ĐƯỢC LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN TRONG NĂM 2014**

Biểu 01

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành đề nghị phê duyệt	Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
					Khởi công (6)	Hoàn thành (7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Tổng cộng										
I	Nhóm A										
II	Nhóm B	4									
III	Nhóm C	67									
B	Chi tiết dự án										
I	Nhóm A										
II	Nhóm B										
01	Đường cầu Tà Dỏ - xóm ông Đò, thôn Tà Dỏ	1	UBND huyện	25.544.984	03/2010	05/2012	25.008.423	25.544.984	02/2014	2	Sở Tài chính
02	Đường ĐH86 huyện đội - Đăk Lang	1	nt	29.479.895	04/2012	01/2013	29.021.660	29.302.382	02/2014	2	nt
03	Đường Sơn Long - Sơn Lập, huyện Sơn Tây	1	nt	30.510.268	05/2010	12/2012	30.510.268	28.002.655	07/2013	13	nt
04	Đường Sơn Mùa - Sơn Liên, huyện Sơn Tây	1	nt	45.552.822	02/2010	07/2012	45.552.822	43.687.855	10/2013	10	nt
III	Nhóm C										
01	Đường cầu dây Nước Bua - Ngọc Lân - Mang Rẫy	1	UBND huyện	300.347	12/2013	12/2013	300.000	300.345	05/2014	0	phòng TC-KH
02	Đường ngã ba Ra Mạnh - Ra Mạnh	1	UBND huyện	948.636	12/2013	12/2013	945.534	945.534	05/2014	0	nt
03	Đường Trung tâm huyện cầu Nước Xiêm	1	UBND huyện	950.885	12/2013	12/2013	947.861	947.861	05/2014	0	nt
04	Đường xóm ông Rít - ông Du	1	UBND huyện	792.070	12/2013	12/2013	789.483	789.631	05/2014	0	nt
05	Nhà bán trú trường THCS Sơn Long	1	UBND huyện	1.226.486	05/2013	07/2013	1.106.789	1.185.061	03/2014	1	nt
06	Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tuyến đường Sơn Tân - Sơn Mậu - Sơn Tinh - Sơn Lập (giai đoạn 2)	1	UBND huyện	5.097.933	09/2013	11/2013	3.785.624	4.862.221	06/2014	0	nt
07	Nước sinh hoạt xóm ông Lép	1	UBND xã Sơn Dung	503.645	12/2012	01/2013	480.171	486.421			nt
08	Nước sinh hoạt xóm ông Dung	1	UBND xã Sơn Dung	500.495	12/2012	01/2013	485.441	488.104			nt
09	Nhà tránh bão lũ và nhà kho lương thực	1	UBND xã Sơn Dung	1.607.678	03/2012	06/2012	1.503.069	1.503.069			nt
10	Nước sinh hoạt Tập đoàn 19, xã Sơn Mậu	1	UBND huyện	211.133	10/2013	12/2013	211.122	211.122	06/2014	0	nt
11	Nước sinh hoạt Ka Năng, xã Sơn Mùa	1	UBND huyện	386.124	10/2013	12/2013	385.558	385.558	06/2014	0	nt
12	Đập Nước Ri, xã Sơn Long	1	UBND huyện	498.666	10/2013	12/2013	498.663	498.600	06/2014	0	nt
13	Nước sinh hoạt KDC Nước Lang, xã Sơn Liên	1	UBND huyện	183.710	10/2013	12/2013	183.708	183.708	06/2014	0	nt

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành đề nghị phê duyệt	Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành					
14	Nước sinh hoạt xóm ông Diêm, xã Sơn Tinh	1	UBND huyện	122.770	10/2013	12/2013	122.563	122.605	06/2014	0	nt
15	Đập Tả Win, xã Sơn Mầu	1	UBND huyện	175.433	10/2013	12/2013	175.430	175.430	06/2014	0	nt
16	Đập Ra Lang 1	1	UBND huyện	3.734.866	06/2013	10/2013	3.251.149	3.529.583	06/2014	0	nt
17	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt TT huyện	1	UBND huyện	3.336.885	06/2013	09/2013	3.031.683	3.303.242	06/2014	0	nt
18	Nước sinh hoạt thôn Ka Xim	1	UBND xã Sơn Dung	644.987	06/2013	08/2013	500.000	643.119	04/2014	0	nt
19	Nước sinh hoạt xóm ông Nhú	1	UBND xã Sơn Dung	99.776	10/2013	11/2013	99.792	99.792	04/2014	0	nt
20	Kè Huy Mãng	1	UBND xã Sơn Dung	447.258	10/2013	12/2013	423.725	423.725	04/2014	0	nt
21	Trường Mẫu giáo thôn Ka Xim	1	UBND xã Sơn Dung	480.172	06/2013	08/2013	478.152	478.152	04/2014	0	nt
22	Đường Đắc Sút - xóm ông Nhóc, thôn Gò Lã	1	UBND xã Sơn Dung	499.984	01/2012	08/2012	491.921	454.490			nt
23	Đường GTNT xóm ông Một, thôn Hà Lén (HM: Nền đường + thoát nước)	1	UBND xã Sơn Dung	999.989	06/2013	08/2013	950.779	990.945	03/2014	1	nt
24	Đập Đắc Rẫy, thôn Tang Tong	1	UBND xã Sơn Mầu	999.545	06/2013	09/2013	977.467	977.467	04/2014	0	nt
25	Nước sinh hoạt xóm Mang Ve	1	UBND xã Sơn Liên	999.351	08/2013	11/2013	200.000	960.903	05/2014	0	nt
26	Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tuyến đường Sơn Tân - Sơn Mầu - Sơn Tinh - Sơn Lập	1	UBND huyện	5.428.870	01/2013	07/2013	5.112.517	5.406.921	02/2014	2	nt
27	Đường GTNT Ngọc Răng, thôn Tà Cây (HM: Nền đường + Thoát nước)	1	UBND xã Sơn Tân	499.128	06/2013	08/2013	495.771	495.771	03/2014	1	nt
28	Đường GTNT Ngọc Răng, thôn Tà Cây (nối tiếp) (HM: Nền đường + Thoát nước)	1	UBND xã Sơn Tân	498.349	11/2013	12/2013	497.548	497.548	03/2014	1	nt
29	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang He (HM: Tường rào công ngõ, bê tông sân nền)	1	UBND xã Sơn Bua	284.662	06/2013	08/2013	282.483	282.843	02/2014	2	nt
30	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Tà Bê (HM: Tường rào công ngõ, bê tông sân nền)	1	UBND xã Sơn Bua	694.729	06/2013	08/2013	637.150	655.388	02/2014	2	nt
31	Trường TH Sơn Tân, Trường TH Sơn Mầu, Trường TH Sơn Tinh (HM: 01 nhà vệ sinh)	1	nt	596.073	06/2013	09/2013	470.000	585.616	02/2014	2	nt
32	Trường Tiểu học Sơn Mù (HM: 01 nhà đa năng và 01 nhà vệ sinh)	1	nt	1.627.249	06/2013	10/2013	1.170.000	1.521.660	02/2014	2	nt
33	Trường THCS Sơn Liên	1	UBND huyện	485.272	10/2012	12/2012	440.396	458.461	02/2014	2	nt
34	Nhà ban trú trường THCS Sơn Mầu (HM: Xây dựng mới)	1	nt	1.279.757	06/2013	09/2013	1.144.122	1.180.492	02/2014	2	nt

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành đề nghị phê duyệt	Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm m)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành					
35	Trạm Y tế xã Sơn Liên	1	nt	3.805.829	01/2012	08/2012	3.805.829	3.567.726	08/2013	12	nt
36	Trạm Y tế xã Sơn Mậu	1	nt	3.160.141	01/2012	07/2012	2.940.000	2.900.387	11/2013	9	nt
37	Nhà bán trú trường THCS Sơn Long	1	nt	1.001.022	09/2013	12/2013	500.000	996.558	12/2013	8	nt
38	Nước sinh hoạt Trung tâm xã Sơn Tân	1	nt	1.750.485	10/2012	12/2012	1.726.151	1.726.151	06/2013	14	nt
39	Nhà khách UBND huyện Sơn Tây	1	nt	177.586	08/2009	10/2009	159.290	161.567	04/2013	16	nt
40	Nước sinh hoạt xóm ông Lập	1	UBND xã Sơn Lập	702.194	07/2012	01/2013	684.654	684.654	10/2013	10	nt
41	Đường BTXM xóm ông Bang	1	nt	506.614	12/2012	02/2013	300.073	464.015	10/2013	10	nt
42	Chôn trụ, kéo dây điện 0,4Kv xóm ông Chung - xóm ông Dò	1	nt	506.614	08/2012	09/2012	464.015	464.015	10/2013	10	nt
43	Nước sinh hoạt Cà Nheng - xóm ông Tách	1	nt	192.858	08/2007	12/2007	181.028	181.324	11/2013	9	nt
44	Trường Mẫu giáo thôn Mang Rễ	1	nt	490.339	07/2012	09/2012	480.314	480.314	10/2013	10	nt
45	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Rễ	1	nt	372.354	07/2009	10/2009	359.410	360.541	10/2013	10	nt
46	Đường GTNT xóm ông Loan, thôn Tà Ngâm	1	nt	993.187	06/2013	09/2013	940.481	948.028	10/2013	10	nt
47	Nước sinh hoạt xóm ông Đất	1	nt	528.061	09/2008	12/2008	444.557	444.557	12/2013	8	nt
48	XD đường Láng Tin - Nước Vương, thôn Tà Dò	1	UBND xã Sơn Tân	494.889	06/2012	08/2012	486.787	488.660	04/2013	16	nt
49	XD đường xóm ông Trắng đi Khu sản xuất, thôn Ra Nhua	1	nt	493.969	07/2012	08/2012	482.471	487.720	04/2013	16	nt
50	Đường Giá Bí, thôn Bãi Mầu	1	nt	534.777	11/2012	12/2012	517.350	523.370	04/2013	16	nt
51	Đường Tập đoàn 3 - xóm ông Lợi	1	UBND xã Sơn Liên	378.845	09/2012	10/2012	300.000	367.152	09/2012	23	nt
52	Đường GTNT BTXM, tuyến đường Tập đoàn 3 - xóm ông Hải	1	nt	629.424	06/2011	09/2011	599.499	599.449	10/2012	22	nt
53	Đập thủy lợi Suối Nước Tốt	1	nt	632.910	06/2012	08/2012	632.910	614.661	10/2013	10	nt
54	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước Vương	1	nt	517.166	10/2010	12/2010	465.294	465.294	09/2012	23	nt
55	Nước sinh hoạt KDC Mang Rin (HM: Cửa lấy nước + Đường ống và công trình trên ống)	1	UBND xã Sơn Bua	552.462	03/2011	05/2011	539.914	542.769	08/2013	12	nt
56	Nước sinh hoạt KDC Mang He (HM: Đập lấy nước + Đường ống và công trình trên ống)	1	nt	596.037	12/2012	01/2013	592.100	592.100	07/2013	13	nt
57	Đường BTXM xóm ông Lập xóm ông Miêng (HM: Nền, mặt đường + thoát nước)	1	nt	398.611	12/2012	01/2013	390.196	390.196	07/2013	13	nt
58	Xây dựng đường xóm ông Tâm - KDC số 6 (HM: Nền đường + thoát nước)	1	nt	300.528	07/2012	09/2012	295.461	297.654	05/2013	15	nt
59	Xây dựng đường UBND xã đi xóm ông Tâm, thôn Mang He (HM: Nền đường + thoát nước)	1	nt	700.782	06/2012	08/2012	652.931	656.632	05/2013	15	nt
60	Kiên cố hóa kênh Mang Xin	1	nt	462.171	10/2011	12/2011	307.950	326.134	08/2013	12	nt
61	Trụ sở UBND xã Sơn Mậu	1	UBND huyện	4.824.702 ^{3/4}	11/2009	06/2010	4.281.000	4.403.616	08/2014	0	nt

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành đề nghị phê duyệt	Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
					Khởi công	Hoàn thành					
62	Trường Mầm non Sơn Mầu	1	nt	3.844.377	03/2013	11/2013	3.480.000	3.677.087	09/2014	0	nt
63	Trụ sở làm việc UBND xã Sơn Long	1	nt	5.604.341	11/2012	12/2013	5.553.000	5.546.816	10/2014	0	nt
64	Trạm y tế Sơn Lập	1	nt	4.960.716	06/2013	01/2014	4.450.000	4.576.160	10/2014	0	nt
65	Nước sinh hoạt Nước Ha Ro	1	UBND xã Sơn Long	1.195.175	08/2013	12/2013	928.792	1.116.907	09/2014	0	nt
66	Đường xóm ông Lượm - xóm ông Sinh, thôn Ra Pán	1	nt	1.003.553	06/2013	08/2013	1.000.000	1.002.104	09/2014	0	nt
67	Nhà làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Tây	1	UBND huyện	3.974.139	02/2013	07/2013	3.972.590	3.972.590	05/2014	3	nt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2014 ĐƯỢC LẬP
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN TRONG NĂM 2014**

Biểu 02
DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành đề nghị phê duyệt	Thời gian nộp báo cáo quyết toán (tháng/năm)	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận báo cáo quyết toán
					Khởi công (6)	Hoàn thành (7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Tổng cộng										
I	Nhóm A										
II	Nhóm B										
III	Nhóm C	7									
B	Chi tiết dự án										
I	Nhóm A										
II	Nhóm B										
III	Nhóm C										
01	Sửa chữa trụ sở UBND xã Sơn Lập	I	UBND xã Sơn Lập	400.636	02/2014	04/2014	360.000	363.472	06/2014	0	Phòng TC-KH
02	Nhà bán trú Trường THCS Sơn Liên (HM): Nhà bán trú 04 phòng)	I	UBND huyện	996.359	09/2013	03/2014	879.840	985.529	04/2014	0	nt
03	Nhà bán trú 04 phòng)	I	UBND xã Sơn Màu	1.021.608	08/2013	02/2014	200.000	749.257	05/2014	0	nt
04	Đường GTNT KDC I Rát, thôn Tả Vinh	I	nt	3.361.029	03/2013	04/2014	2.956.500	3.005.578	09/2014	0	nt
05	Trường Mầm non Sơn Liên	I	nt	3.609.688	03/2013	04/2014	3.131.401	3.174.097	10/2014	0	nt
05	Trường Mầm non Sơn Long	I	nt								
06	San lấp mặt bằng Trung tâm hành chính huyện	I	nt	14.414.196	01/2012	7/2014	13.005.639	13.593.868	10/2014	0	nt
07	Trạm y tế Sơn Lập	I	nt	4.960.716	06/2013	01/2014	4.450.000	4.576.160	10/2014	0	nt

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TỪ NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
CHƯA LẬP BẢO CÁO QUYẾT TOÁN GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH THẨM TRA, QUYẾT TOÁN

Biểu số 3

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng số dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tháng/năm khởi công - hoàn thành		Tổng vốn đầu tư đã thanh toán	Thời gian chậm quyết toán so với quy định (tháng)	Ghi chú
					Khởi công	Hoàn thành			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Tổng cộng								
I	Số dự án hoàn thành từ 2013 trở về trước								
II	Số dự án hoàn thành trong năm 2014	11							
B	Chi tiết dự án								
I	Số dự án hoàn thành từ 2013 trở về trước								
II	Số dự án hoàn thành trong năm 2014								
01	Sửa chữa nhà làm việc, tường rào công ngõ sân vườn nhà làm việc UBND xã Sơn Mùa	1	UBND xã Sơn Mùa	1.218.250	2014	2014			
02	Nhà công vụ huyện Sơn Tây	1	UBND huyện Bua	6.038.496	2013	2014			Vốn giám nghèo 2014
03	Đường GTNT xóm ông Me – KDC Nước Toa, thôn Mang He	1	UBND xã Sơn Bua	1.408.917	2014	2014			
04	Đường điện 0,4kV A Panh - A Ghé	1	UBND huyện Dung	4.895.720	10/2013	12/2014	4.895.720	14	
05	Đường GTNT xóm ông Thương – xóm ông Ba Rong, thôn Đák Trên	1	UBND xã Sơn Lập	855.158	2014	2014			Vốn giám nghèo 2014
06	Đường GTNT xóm ông Bang – xóm ông Hoạch, thôn Mang Trầy, xã Sơn Lập (Nói dài)	1	UBND xã Sơn Lập	836.449	2014	2014			nt
07	Nhà Văn hóa xã Sơn Lập	1	nt	895.613	2014	2014			nt
08	Đường GTNT Cầu dây Nước Bua – TĐ13, thôn Tang Tong	1	UBND xã Sơn Liên	680.043	2014	2014			nt

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2014

Sơn Tây, ngày

tháng 01 năm 2015

1. Dự án đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong năm 2014:

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tháng/năm Khởi công - hoàn thành	Ngày/tháng/năm nộp hồ sơ quyết toán	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Tổng cộng							
I	Dự án nhóm A							
II	Dự án nhóm B							
III	Dự án nhóm C							
B	Chỉ tiết theo dự án							
I	Dự án nhóm A							
II	Dự án nhóm B							
III	Dự án nhóm C							
01	Trạm Y tế xã Sơn Liên	UBND huyện	01/2012 - 08/2012	08/2013	3.805.829	3.567.726	3.568.664	0.938
02	Trạm Y tế xã Sơn Mậu	nt	07/2012 - 11/2012	11/2013	3.160.141	2.900.387	2.898.870	-1.517
03	Nhà bán trú trường THCS Sơn Long	nt	09/2013 - 12/2013	12/2013	1.001.022	996.558	996.542	-0.016
04	Nước sinh hoạt Trung tâm xã Sơn Tân	UBND huyện	10/2012 - 12/2012	06/2013	1.750.485	1.726.151	1.721.761	-4.390
05	Nhà khách UBND huyện Sơn Tây	UBND huyện	08/2009 - 10/2009	04/2013	177.586	161.567	161.657	0.090
06	Nước sinh hoạt xóm ông Lập	UBND xã Sơn Lập	07/2012 - 01/2013	10/2013	702.194	684.654	681.595	-3.059
07	Đường BTXM xóm ông Bang	nt	12/2012 - 02/2013	10/2013	506.614	464.015	464.015	0.000
08	Chôn trụ, kéo dây điện 0,4Kv xóm ông Chung	nt	08/2012 - 09/2012	10/2013	506.614	464.015	464.015	0.000
09	Nước sinh hoạt Cả Nheng - xóm ông Tách	nt	00/2007 - 12/2007	11/2013	192.858	181.324	181.528	0.204
10	Trường Mẫu giáo thôn Mang Rế	nt	07/2012 - 09/2012	10/2013	490.339	480.314	481.211	0.897
11	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Rế	nt	07/2009 - 10/2009	10/2013	372.354	360.541	360.541	0.000
12	Đường GTNT xóm ông Loan, thôn Tả Ngâm	nt	06/2013 - 09/2013	10/2013	993.187	948.028	913.121	-34.907
13	Nước sinh hoạt xóm ông Đất	nt	09/2008 - 12/2008	12/2013	528.061	444.557	445.840	1.283
14	XD đường Làng Tin - Nước Vương, thôn Tả Dó	UBND xã Sơn Tân	06/2012 - 08/2012	04/2013	494.889	488.660	477.444	-11.216
15	XD đường xóm ông Trăng đi Khu sản xuất, thôn Ra Nhua	nt	07/2012 - 08/2012	04/2013	493.969	487.720	450.207	-37.513
16	Đường Giá Bí, thôn Bãi Màu	nt	11/2012 - 12/2012	04/2013	534.777	523.370	523.370	0.000

17	Đường Tập đoàn 3 - xóm ông Lợi	UBND xã Sơn Liên	09/2012 - 10/2012	09/2012	378.845	367.152	367.152	0.000
18	Đường GTNT BTXM, tuyến đường Tập đoàn 3 - xóm ông Hải	nt	06/2011 - 09/2011	10/2012	629.424	599.449	599.449	0.000
19	Đập thủy lợi Suối Nước Tốt	nt	06/2012 - 08/2012	10/2013	632.910	614.661	614.661	0.000
20	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước Vương	nt	10/2012 - 12/2012	09/2012	517.166	465.294	465.294	0.000
21	Nước sinh hoạt xóm Mang Ve	nt	08/2013 - 11/2013	03/2014	999.350	960.904	960.904	0.001
22	Đập Đăk Rẫy, thôn Tang Tong	nt	06/2013 - 09/2013	03/2014	999.545	977.467	977.467	0.000
23	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang He (HM: Tường rào công ngõ, bê tông sân nền)	UBND xã Sơn Bua	03/2013 - 06/2013	08/2013	284.662	282.843	282.843	0.000
24	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Tà Bê (HM: Tường rào công ngõ, bê tông sân nền)	nt	03/2013 - 06/2013	08/2013	694.729	655.388	655.388	0.000
25	Nước sinh hoạt KDC Mang Rin (HM: Cửa lấy nước + Đường ống và công trình trên ống)	nt	03/2011 - 05/2011	08/2013	552.462	542.769	532.390	-10.379
26	Nước sinh hoạt KDC Mang He (HM: Đập lấy nước + Đường ống và công trình trên ống)	nt	12/2012 - 01/2013	07/2013	596.037	592.100	592.100	0.000
27	Đường BTXM xóm ông Lập xóm ông Miêng (HM: Nền, mặt đường + thoát nước)	nt	12/2012 - 01/2013	07/2013	398.611	390.196	378.902	-11.294
28	Xây dựng đường xóm ông Tâm - KDC số 6 (HM: Nền đường + thoát nước)	nt	07/2012 - 09/2012	05/2013	300.528	297.654	289.430	-8.224
29	Xây dựng đường UBND xã đi xóm ông Tâm, thôn Mang He (HM: Nền đường + thoát nước)	nt	06/2012 - 08/2012	05/2013	700.782	656.632	633.468	-23.164
30	Kiến cố hóa kênh Mang Xin	nt	10/2011 - 12/2011	08/2013	462.171	326.134	325.876	-0.258
31	Trụ sở UBND xã Sơn Màu	nt	11/2009 - 06/2010	08/2014	4.824.702	4.403.616	4.403.616	0.000
32	Trường Mầm non Sơn Màu	UBND huyện	03/2013 - 11/2013	09/2014	3.844.377	3.677.087	3.672.584	-4.503
33	Trường Mầm non Sơn Liên	UBND huyện	03/2013 - 04/2014	09/2014	3.361.029	3.005.578	2.999.502	-6.076
34	Trường Mầm non Sơn Long	UBND huyện	03/2013 - 04/2014	10/2014	3.609.688	3.174.097	3.173.629	-0.468
35	Sân lấp mặt bằng Trung tâm hành chính	UBND huyện	01/2012 - 07/2014	10/2014	14.414.196	13.593.868	13.593.594	-0.274
36	Trụ sở làm việc UBND xã Sơn Long	UBND huyện	11/2012 - 12/2013	10/2014	5.604.341	5.546.816	5.546.474	-0.342
37	Trạm y tế Sơn Lập	UBND huyện	06/2013 - 01/2014	10/2014	4.960.716	4.576.160	4.577.233	1.073
38	Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tuyến đường Sơn Tân - Sơn Màu - Sơn Tinh - Sơn Lập	UBND huyện	01/2013 - 07/2013	02/2014	5.428.870	5.406.921	5.404.078	-2.843
39	Trường Mầm non xã Sơn Tinh (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	Phòng Giáo dục & Đào tạo	10/2012 - 11/2012	02/2014	96.264	96.263	96.263	0.000
40	Trường Mầm non Hương Cau (HM: Nâng cấp, sửa chữa)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	95.238	95.237	95.237	0.000
41	Trường Tiểu học Sơn Tân (HM: Sửa chữa 04 phòng tập thể giáo viên)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	96.834	96.832	96.832	0.000

42	Trường Mầm non Đăkđrinh (HM: Sửa chữa 01 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	78.440	78.438	78.438	0.000
43	Trường Tiểu học Sơn Tân (HM: Sửa chữa 01 phòng học)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	96.038	96.037	96.037	0.000
44	Trường Tiểu học Sơn Tân (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	278.174	275.865	275.865	0.000
45	Trường Tiểu học Sơn Tân (HM: Sửa chữa 01 phòng học và 01 phòng giáo viên)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	95.040	95.037	95.037	0.000
46	Trường Tiểu học Sơn Tinh (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	96.264	96.262	96.262	0.000
47	Trường Mầm non Nước Hoa (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	95.599	95.574	95.574	0.000
48	Phòng Giáo dục & Đào tạo (HM: Cải tạo tường rào)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	92.026	92.025	92.025	0.000
49	Trường Tiểu học Sơn Mùa (HM: Sửa chữa 08 phòng học)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	92.962	92.961	92.961	0.000
50	Trường THCS Sơn Tân (Sửa chữa 04 phòng học)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	96.834	96.832	96.832	0.000
51	Phòng Giáo dục & Đào tạo (HM: Sửa chữa nhà vệ sinh)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	99.018	99.017	99.017	0.000
52	Trường Tiểu học Sơn Mùa (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	96.171	96.170	96.170	0.000
53	Trường Tiểu học Sơn Dung (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	95.150	95.149	95.149	0.000
54	Trường THCS Sơn Mùa (HM: Nâng cấp, sửa chữa nhà lớp học 06 phòng)	nt	08/2013 - 12/2013	02/2014	95.390	95.388	95.388	0.000
55	Trường Mầm non Hoa Pơ Niêng (HM: Nâng cấp, sửa chữa bếp ăn)	nt	08/2013 - 12/2013	02/2014	96.457	96.456	96.456	0.000
56	Trường Tiểu học Sơn Mùa (HM: Sửa chữa 02 phòng học)	nt	11/2012 - 12/2012	02/2014	96.171	96.170	96.170	0.000
57	Trường THCS Sơn Tinh (HM: Sửa chữa 03 phòng ở tập thể)	nt	10/2013 - 12/2013	02/2014	98.538	98.536	98.536	0.000
58	Trường THCS Sơn Tân (HM: Nâng cấp, sửa chữa đầy lớp học 08 phòng 02 tầng)	nt	10/2013 - 12/2013	02/2014	95.249	95.248	95.248	0.000
59	Trường Mầm non Hương cau (HM: Nâng cấp, sửa chữa nhà bảo vệ)	nt	07/2013 - 08/2013	02/2014	98.684	98.683	98.683	0.000
60	Trường TH Sơn Tân, Trường TH Sơn Mùa, Trường TH Sơn Tinh (HM: 01 nhà vệ sinh)	nt	06/2013 - 09/2013	02/2014	625.877	585.616	585.471	-0.145
61	Trường Tiểu học Sơn Mùa (HM: 01 nhà đa năng và 01 nhà vệ sinh)	nt	06/2013 - 10/2013	02/2014	1.627.249	1.521.660	1.521.660	0.000
62	Trường TH và THCS Sơn Bua (HM: Cải tạo, mở rộng)	nt	10/2012 - 12/2012	02/2014	473.095	473.095	473.095	0.000
63	Trường THCS Sơn Liên	UBND huyện	10/2012 - 12/2012	02/2014	485.272	458.461	458.461	0.000

64	Nhà bán trú trường THCS Sơn Mầu (HM: Xây dựng mới)	UBND huyện	06/2013 - 09/2013	02/2014	1.279.757	1.180.492	1.180.492	1.180.492	0.000
65	Đường GTNT Ngọc Răng, thôn Tà Cây (HM: Nền đường + Thoát nước)	UBND xã Sơn Tân	06/2013 - 08/2013	03/2014	499.128	495.771	495.771	495.771	0.000
66	Đường GTNT Ngọc Răng, thôn Tà Cây (nối tiếp) (HM: Nền đường + Thoát nước)	nt	11/2013 - 12/2013	03/2014	498.349	497.548	497.548	497.548	0.000
67	Nhà bán trú Trường THCS Sơn Liên (HM: Nhà bán trú 04 phòng)	nt	09/2013 - 04/2013	04/2014	996.359	985.529	985.489	985.489	-0.040
68	Đường GTNT KDC I Rát, thôn Tà Vinh	UBND xã Sơn Mầu	08/2013 - 02/2014	05/2014	1.021.608	749.257	748.575	748.575	-0.682
69	Nước sinh hoạt Nước Ha Ro	UBND xã Sơn Long	08/2013 - 12/2013	09/2014	1.195.175	1.116.907	1.116.907	1.116.907	0.000
70	Đường xóm ông Lượm - xóm ông Sinh, thôn Ra Pân	nt	06/2013 - 08/2013	09/2014	1.003.553	1.002.104	1.002.104	1.002.104	0.000

2. Dự án đã nộp báo cáo cơ quan tài chính chưa thẩm tra phê duyệt:

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Tháng/năm Khởi công - hoàn thành		Ngày/tháng/năm nộp hồ sơ quyết toán	Số tháng chậm so với quy định	Tổng mức đầu tư	Giá trị đề nghị quyết toán	Nguyên nhân chênh lệch
			Khởi công	Hoàn thành					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Tổng cộng								
I	Dự án nhóm A								
II	Dự án nhóm B								
III	Dự án nhóm C								
B	Chi tiết theo dự án								
I	Dự án nhóm A								
II	Dự án nhóm B								
III	Dự án nhóm C								
01	Đập Ra Lang 1, xã Sơn Mùa	UBND huyện	4/2013	10/2013			3.734.866	3.529.583	Giảm dự phòng chi
02	Sửa chữa trụ sở UBND xã Sơn Lập	UBND xã Sơn Lập	2014	2014			400.636	363.472	
03	Sửa chữa Đập Tà Win, xã Sơn Mầu	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	175.433	175.430	
04	Sửa chữa Đập Nước Ri, xã Sơn Long	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	498.666	498.663	
05	Sửa chữa NSH KDC nước Lang, xã Sơn Liên	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	183.710	183.708	
06	Sửa chữa NSH xóm ông Diêm, xã Sơn Tinh	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	122.770	122.605	
07	Sửa chữa NSH Ka Nang, xã Sơn Mùa	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	386.124	385.558	
08	Sửa chữa NSH Tập đoàn 19, xã Sơn Mầu	UBND huyện	10/2013	12/2013	27/6/2014	3	211.133	211.122	
09	Đường GTNT xóm ông Đường - Pờ O, thôn Xã Ruông, xã Sơn Tinh	UBND xã Sơn Tinh	2014	2014	26/12/2014		1.026.539	942.943	Giảm dự phòng chi

10	Sửa chữa NSH xóm ông Tư, xã Sơn Tinh	UBND xã Sơn Tinh	2014	2014	26/12/2014	52.954	52.359	Giám dự phòng chi
11	Sửa chữa tuyến đường từ đường Trường Sơn Đông đến Trụ sở UBND xã	UBND xã Sơn Long	2014	5/2013	26/12/2014	149.488	146.536	