

Số: 35 /BC-HĐND

Sơn Tây, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024;
nhiệm vụ năm 2025**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019.

Trên cơ sở báo cáo số 508/BC-UBND ngày 18/11/2024 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; nhiệm vụ năm 2025. Sau khi xem xét, thảo luận nội dung tại báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thống nhất và trình HĐND huyện một số ý kiến như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2024:

Tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2024: Tổng mức đầu tư công trên địa bàn huyện đến ngày 15/11/2024: 95.272,197/260.803 triệu đồng, đạt 36,5% kế hoạch giao; trong đó, vốn đầu tư công ngân sách địa phương 61.267,440 /135.696 triệu đồng, đạt 45,2% KH; vốn các chương trình MTQG 34.004,757/125.107 triệu đồng, đạt 27,2% KH.

Vốn được kéo dài năm trước được phép kéo dài thanh toán trong năm 2024 đến ngày 15/11/2024 đã giải ngân 16.103,070/23.324,608 triệu đồng, đạt 69% Kế hoạch.

Qua xem xét kết quả thực hiện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất có ý kiến như sau:

Đến thời điểm tiến hành thẩm tra, tình hình giải ngân tổng vốn đồng tư công thấp. Tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn còn chậm, tỷ lệ giải ngân quá thấp hầu hết các nguồn vốn giải ngân chưa đạt 50% so với kế hoạch vốn được giao, đạt biệt vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (vốn bố trí năm 2024 và vốn được phép kéo dài từ năm trước) chưa giải ngân. Đề nghị phân tích về nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm về vấn đề giải ngân chậm và đạt tỷ lệ thấp.

- Trong báo cáo chưa đánh giá được vốn đầu tư công do xã quản lý.

- Trong báo cáo ghi ước thực hiện đến 31/12/2024 đạt tỷ lệ giải ngân 100%, nhưng trong phụ lục thì ước lũy kế vốn đến 31/12/2024 chưa đạt 100% KH; số liệu tại báo cáo chưa khớp với phụ lục kèm theo.

- Các công trình có thời gian khởi công và hoàn thành 2022-2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải ngân xong, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình có thời gian thực hiện từ 2022 nhưng đến nay còn nợ vốn; rất nhiều công trình, dự án được giao vốn từ đầu năm nhưng đến nay chưa được giải ngân.

- Cơ quan chuyên môn báo cáo rõ hơn về các công trình, dự án vướng công tác bồi thường, GPMB (nhất là vướng do CNQSDĐ), cần phân tích rõ nguyên nhân, đối tượng và trách nhiệm trong việc thực hiện.

- Trong báo cáo, UBND huyện chưa thể hiện được tiến độ thực hiện thi công của các công trình; chưa xem xét, bổ sung đầy đủ các nội dung trong đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện theo quy định tại Khoản 3, Điều 70, Luật Đầu tư công (*Nội dung đánh giá: Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội; tính khả thi của kế hoạch đầu tư công; tình hình quản lý đầu tư công; có nêu tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công nhưng chưa có các giải pháp xử lý*).

2/ Về nhiệm vụ năm 2025:

Việc phân bổ vốn các công trình đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhưng để đem lại hiệu quả đầu tư cho dự án phù hợp với quy định. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có một số ý kiến sau:

- Chỉ đạo rà soát các dự án có tồn tại nêu trên (tỷ lệ giải ngân chưa đạt và chậm lập quyết toán dự án hoàn thành, nguồn thu sử dụng đất...), qua đó xác định nguyên nhân để có giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành trong năm 2025 nhằm đảm bảo các nhiệm vụ mà HĐND huyện đã giao cũng như các yêu cầu về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, quan tâm vai trò tham gia giám sát của Ban giám sát dự án cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân tại địa phương có dự án.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án, cần có giải pháp để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình, đảm bảo công tác giải ngân đúng tiến độ, tránh tình trạng kéo dài thời gian đến mùa mưa làm cho chất lượng công trình giảm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; nhiệm vụ và giải pháp năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Ban KT - XH;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH, các phòng, ban liên quan;
- Lưu: VT, Ban KT - XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Anh Dũng