

Số: 78 /BC-HĐND

Son Tây, ngày 25 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019.

Trên cơ sở báo cáo số 222/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi xem xét, thảo luận nội dung tại báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thống nhất và trình HĐND huyện một số ý kiến như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022:

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả nhất định. Tổng kế hoạch vốn năm 2022: 75.645,697 triệu đồng đã giải ngân 35.775,197 triệu đồng, đạt 47,3% KH giao; Vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 6 tháng đầu năm 642,826 triệu đồng đạt 32,1% KH; Vốn đầu tư công do huyện quản lý 73.214 triệu đồng, đã giải ngân 34.740,928 triệu đồng đạt 47,5% KH; Vốn đầu tư công do xã quản lý 431,697 triệu đồng, đã giải ngân 391,443 triệu đồng đạt 90,7% KH.

Qua xem xét kết quả thực hiện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất có ý kiến như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân vốn nhìn chung đạt tỷ lệ 47,3%.
- Tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn còn chậm so với cùng kỳ năm 2021 và so với kế hoạch vốn được giao, vốn tỉnh quản lý 32,1%; Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển phân cấp NS huyện năm 2022 là 13.014 triệu đồng, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm mới giải ngân được 3.239 triệu đồng, đạt 24,9% KH vốn là quá thấp. Đối với, vốn công trình chuyển tiếp chi giải ngân 42,4%; Đường Đô thị 02 chưa giải ngân; san lấp mặt bằng Trung tâm hành chính (giai đoạn II) giải ngân 8,4%, điểm định canh, định cư Tà Đô giải ngân 25,3%. Vốn công trình thực hiện đầu tư chi giải ngân đạt 10,6%; Cần phân tích cụ thể hơn về nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm về vấn đề giải ngân chậm và đạt tỷ lệ thấp. Một số nguyên nhân được nêu trong báo cáo, về tiến độ giải ngân chậm là chưa phù hợp.

- Trong báo cáo, UBND huyện chưa thể hiện được tiến độ thực hiện thi công của các công trình.

2/ Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Việc phân bổ vốn các công trình đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhưng để đem lại hiệu quả đầu tư cho dự án phù hợp với quy định. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có một số ý kiến sau:

+ Cần phân bổ kế hoạch vốn để trả nợ dứt điểm các công trình hoàn thành, các công trình chuyển tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ chung cho dự án theo đúng kế hoạch, giảm thiểu và tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình mới phải phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn hằng năm trong giai đoạn cho đúng qui định.

+ Đề nghị UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án gắn với công tác giải ngân các nguồn vốn theo quy định, tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, bố trí vốn cho các công trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách huyện quản lý năm 2022 đã được HĐND huyện phân bổ tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 17/01/2022.

+ Đề nghị UBND huyện cần có giải pháp để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình, đảm bảo công tác giải ngân đúng tiến độ, tránh tình trạng kéo dài thời gian đến mùa mưa làm cho chất lượng công trình giảm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Ban KT - XH;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH, các phòng, ban liên quan;
- Lưu: VT, Ban KT - XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Dũng