

Số: **18** /BC-HĐND

Sơn Tây, ngày **17** tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

**Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019.

Trên cơ sở báo cáo số 244/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Sau khi xem xét, thảo luận nội dung tại báo cáo, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thống nhất và trình HĐND huyện một số ý kiến như sau:

1/ Kết quả thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn năm 2023: 291.839,360 triệu đồng đã giải ngân 115.515,74 triệu đồng, đạt 39,6% KH giao; trong đó, nguồn ngân sách địa phương 96.638 triệu đồng, đã giải ngân 32.946 triệu đồng, đạt 34,1% KH (*nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023: 12.638 triệu đồng, đã giải ngân 9.308 triệu đồng, đạt 73,7%KH*); nguồn vốn các CTMTQG 194.525 triệu đồng, đã giải ngân 82.339 triệu đồng, đạt 42,33%; nguồn ngân sách xã quản lý 676,230 triệu đồng, đã giải ngân 230,824 triệu đồng, đạt 34,1%.

Qua xem xét kết quả thực hiện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất có ý kiến như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm, tình hình giải ngân tổng vốn nhìn chung còn thấp, đạt tỷ lệ 39,6% KH. Tiến độ giải ngân của một số nguồn vốn còn chậm so với cùng kỳ năm 2022 (47,3%) và so với kế hoạch vốn được giao, vốn tình quản lý đạt 34,3%;

- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia còn quá thấp, có nhiều dự án chưa được triển khai; Cần phân tích cụ thể hơn về nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm về vấn đề giải ngân chậm và đạt tỷ lệ thấp.

- Tại báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 05/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giám sát đầu tư công của đoàn giám sát Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện có nêu một số tồn tại, hạn chế và những đề xuất kiến nghị. Tuy nhiên, đến nay chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã sớm khắc phục những tồn tại hạn chế và triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát; đồng thời báo cáo kết quả bằng văn bản cho Thường trực HĐND huyện.

- Trong báo cáo, UBND huyện chưa thể hiện được tiến độ thực hiện thi công của các công trình.

2/ Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:

Việc phân bổ vốn các công trình đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nhưng để đem lại hiệu quả đầu tư cho dự án phù hợp với quy định. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có một số ý kiến sau:

- Chỉ đạo rà soát các dự án có tồn tại nêu trên (tỷ lệ giải ngân chưa đạt và chậm lập quyết toán dự án hoàn thành, nguồn thu sử dụng đất...), qua đó xác định nguyên nhân để có giải pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo các nhiệm vụ mà HĐND huyện đã giao cũng như các yêu cầu về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trong kỳ báo cáo cuối năm xem xét, bổ sung đầy đủ các nội dung trong đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện theo quy định tại Khoản 3, Điều 70, Luật Đầu tư công (*Nội dung đánh giá: Mức độ đạt được so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tác động của kế hoạch đầu tư công trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội; tính khả thi của kế hoạch đầu tư công; tình hình quản lý đầu tư công; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công và các giải pháp xử lý*).

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư công, quan tâm vai trò tham gia giám sát của Ban giám sát dự án cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân tại địa phương có dự án.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án, cần có giải pháp để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình, đảm bảo công tác giải ngân đúng tiến độ, tránh tình trạng kéo dài thời gian đến mùa mưa làm cho chất lượng công trình giảm.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Ban KT - XH;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH, các phòng, ban liên quan;
- Lưu: VT, Ban KT - XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Anh Dũng